



MUNICIPALIDAD DE  
SAN RAFAEL DEL PARANÁ  
INTENDENCIA  
San Rafael del Paraná Km. 11  
Teléfono (021) 3290154 www.sanrafaeldelparana.gov.py  
Itapúa - Paraguay



FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico Vinculador	Producto	Indicador *	Concepto / Cargo				Presupuesto Aprobado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva					Observaciones	
						Tipo de Prep.	EF	OF	OG				Registros	Unidad de Medida	Meta	Avance	%		Medios de Verificación *
2016	Cuarto Trimestre	Itapúa	San Rafael del Paraná	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017															
				Alumnos Escolar	426 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 659 Alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	904,981,857	584,174,500	65	659	659	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Se modificó la descripción por que hubo una adenda de ampliación de Almuerzo, y se amplió el presupuesto asignado.		
				1 Obras para construcción de Biblioteca / 1 Obras para construcción de Biblioteca planificadas para construir en el año 2016	1	30	3	250	127,586,376	126,095,095	99	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	El monto que refleja en la ejecución financiera corresponde al 65 % del avance de la obra			
				6 Obras para construcción de Comedor / 1 Obras para construcción de Comedor planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	820	130,000,000	118,977,167	92	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	El monto que refleja en la ejecución financiera corresponde al 77 % del avance de la obra			
				4 Aulas construidas en el año / 5 Aulas planificadas para construir en el año 2016	3	30	3	550	475,237,120	424,157,255	89	3	4	80	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Se modificó la descripción por que hubo una ampliación presupuestaria, se agregó 2 Aulas más en la Escuela Virgen de Fátima			
				0 Construidas en el año / 1 planificadas para construir el año 2016	3	30	3	250	140,000,000	89,822,977	64	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	El 100% de las Construcciones corresponden al avance de 1 aula en ejecución			
				0 aulas Construidas en el año / 1 aulas a construir planificadas para construir el año 2016	3	30	3	250	89,822,977	89,822,977	100	1	3	300	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	El 100% de las Construcciones corresponden al avance de 1 aula en ejecución			



Dolfin Rolando Bazán Trío  
TESORERO  
Municipalidad de San Rafael del Paraná



Gladys M. Rivarola A.  
Intendente

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal:	2016	trimestre:	Cuarto Trimestre	Departamento:	Itapúa	Municipalidad:	San Rafael del Paraná	Eje Estratégico Vinculador:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Escuelas Productivas																	
										Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base	Ingreso	Unidad de medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones		
												Tipo de Presup.	FF	OF												OC	
FONACIDE								0 Reparación de Sanitarios / 1 Reparación de Sanitarios, planificadas para reparación y remodelación en el año 2016				2	30	3	250	40,000,000					1	Sanitarios	1	3	200	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	Se modificó el Presupuesto asignado, hubo una adenda de ampliación de reparación en la Escuela Pulgencio Yegro entre los porcentajes debido a que las obras se encuentran en ejecución y que los pagos se realizan conforme a las certificaciones por ende la diferencia
								12 Aula reparadas en el año / 16 Aulas planificadas para reparación y remodelación en el año 2016				3	30	3	250	530,000,000	506,762,740	96			16	Aulas	16	12	75	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	
								4 sanitarios construidos en el año de 7 sanitarios planificados para construir en el año 2016				3	30	3	250	275,000,000	142,514,416	52			7	Sanitarios	7	1	4	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	Se modificó la descripción por que hubo algunos cambios de reparaciones, paso a construcción SSHH en la Escuela Pulgencio Yegro
								0 m2 de Empedrado a construir en el año de 127 m2 planificados para construir en el año 2016				2	30	3	250	140,000,000		0			127	m2	127	3	2	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	
								0 Adquisición de Sillas con respaldos / 1093 Sillas e/ Papirote en el año de 2016 planificadas para Institución educativa en el año 2016				2	30	3	250	163,977,850				1,093	Sillas e/ Papirote a ser adquiridos, Según Planificación 2016	1,093	3	0	Certificado de recepción de obra e informe de avances, contrato y Factura Legal	Hubo una modificación en Ampliar presupuesto para la Adquisición de muebles	


  
**Rolando Rezan Moray**  
 TESORERO  
 Municipalidad de San Rafael del Paraná


  
**Gladys M. Rivarola A.**  
 Intendente

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal:	2016												
Trimestre:	Cuarto Trimestre												
Departamento:	Itapúa												
Municipalidad:	San Rafael del Paraná												
Eje Estratégico Vinculador:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017												
RECURSOS FONACIDE	Proyecto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Aprobado	Ejecución Planchera	%	Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones
			Tipo de Preop.	FF	OF				OG	Unidad de Medida	Meta		
									Descripción	Línea de base	Registro		

La Municipalidad declara bajo fe de afirmación que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba constar, siendo fiel expresión de la verdad.



*[Signature]*  
**Delfín Rolando Bazán Moray**  
 TESOERERO  
 Municipalidad de San Rafael del Paraná



*[Signature]*  
**Lic. Gladys M. Rivarola A.**  
 Intendente  
 Municipalidad de San Rafael del Paraná